

Checkliste Ladungssicherung für Verlader

Ladeort:	Verlader:	Datum:	Uhrzeit:
----------	-----------	--------	----------

Fahrzeug (zutreffendes ankreuzen)			
<input type="checkbox"/>	Zugfahrzeug + Planenaufleger	Amtl. Kennzeichen Zugfahrzeug:	Amtl. Kennzeichen Auflieger:
<input type="checkbox"/>	Solo-LKW (Plane)	Amtl. Kennzeichen:	
<input type="checkbox"/>	Solo-LKW (Aufbau)	Amtl. Kennzeichen:	

Beförderer (Name + Anschrift):			
Lenker Beförderungseinheit:	Name:	Vorname:	

Ladung	Ja	nein	Bemerkungen / Angabe / Anzahl
Ladung auf Ladungsträger gesichert (z.B. foliert)?			
Ladung kippsicher?			
Angabe Verpackung, Transportbehälter oder Paletten			Angabe:

Ladefläche / Stirnwände / Seitenwände / Plane / Türen	Ja	nein	Bemerkungen / Angabe / Anzahl
Ladefläche rein/sauber?			
Zurpunkte mit Zurrpunktschild vorhanden?			
Zurpunkte beschädigt?			
Belastbarkeit Zurrpunkt gemäß Zurrpunktschild? daN		
Einstecklatten (Holz) vorhanden? Wenn ja, Angaben Anzahl			Anzahl:
Einstecklatten (Alu) vorhanden? Wenn ja, Angaben Anzahl			Anzahl:
Plane, Zurrleine, Leinenösen beschädigt?			

Antirutschmatten	Ja	nein	Bemerkungen / Angabe / Anzahl
Vorhanden? wenn ja, Anzahl?			Anzahl:
Antirutschmatten nass, ölig oder sonstige Verschmutzungen?			

Gleitreib-Beiwert	Bemerkungen / Angabe / Anzahl
Ohne ARM auf Siebdruckboden trocken	= μ 0,3
Mit ARM auf Siebdruckboden trocken	= μ 0,6

Zurmittel (Niederzurrverfahren), Zurrwinkel	Bemerkungen / Angabe / Anzahl
Zulässige Zugkraft je Gurt (Angabe LC auf Gurtetikette)	LC:
Vorspannkraft je Gurt (Angabe S_{TF} auf Gurtetikette)	S_{TF} :
Nutzlänge je Gurt (Angabe L_{GF} auf Gurtetikette in Meter)	L_{GF} :
Zurrwinkel beim Niederzurren (Angabe Zurrwinkel α)	α : Grad
Anzahl verwendeter Zurmittel	Anzahl:

Sonstige Ladungssicherungsmittel	Ja	nein	Bemerkungen / Angabe / Anzahl
Beschreibung:			Anzahl:
Beschreibung:			Anzahl:

Der Lenker und der Verlader, bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass die Ladung gesichert war. Die Ladungssicherung wurde durch den Lenker durchgeführt.		
Unterschrift Lenker	Unterschrift Verlader	Fotoprotokoll Verladung angefertigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein